附件3

江苏省政府专项债券项目资金绩效自评结论表

	质量指标	项目分部验收合格率	合格	合格	10	10	项目分部验收合格
	时效指标	工期完成及时性	及时	未及时	10	5	工期未完成及时
	成本指标	成本控制情况	较好	较好	10	10	成本控制较好
满意度	服务对象	参建单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	参建单位满意度≥90%
总 计					100	95	
自评价差原因及	受2022年疫情影响，土建工						2023年实施完成
项目主管部门复核意见	部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控情况	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行[illegible]方面进行分析和判断，查找原因，提出改进的意见建议；

3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并进[illegible]改进情况；

4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。